

PO/ XVI/AMOI/RV-EX Anexa 12 Raportul privind vizita ex-post la fața locului

Nr. 5880/20.02.2019

BJ Prahova Nr. 296/20.02.2019

Raportul privind vizita ex-post la fața locului nr.3

Data vizitei: 20.02.2019

Participanți la vizita la fața locului:

Nume: Din partea organizației:

SAVU Ion	Manager de proiect	Primar, UAT Comuna Bucov
NEAGU Ioana	Responsabil Financiar	UAT Comuna Bucov
BADEA Corina	Ofiter monitorizare	ADR SUD MUNTENIA, BJ Prahova

Regiunea de dezvoltare: Sud Muntenia

Axa Prioritară: 3

Domeniul Major de Intervenție: 3.4

Numărul de referință/Cod SMIS: 53156

SECȚIUNEA 1

Beneficiar (nume): Unitatea Administrativ-teritorială Comuna BUCOV

Se va completa adresa sediului companiei (strada, număr, cod poștal, localitate, municipiu, județ): ROMANIA, REGIUNEA SUD MUNTENIA, JUD.PRAHOVA, Com. BUCOV, nr. 90

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului

Manager de proiect (nume, prenume) : Savu Ion, Primar

Titlul proiectului: "Executie Sala de sport Scoala Constantin Stere, sat Bucov, comuna Bucov, judetul Prahova"

Amplasarea proiectului

(adresa la care urmează a fi implementat proiectul): ROMANIA, REGIUNEA SUD MUNTENIA, JUD.PRAHOVA, Com. BUCOV, sat bucov, Alea Gradinitei nr.2

Activitatea proiectului: Infrastructura educationala

SECȚIUNEA 2

Observații ale reprezentanților (OI sau AM POR) cu privire la proiect:

	DA	NU	Comentarii*
Este respectat contractul de finanțare?	x		
Proiectul menționat mai sus a suferit modificări substanțiale, așa cum este prevăzut în art. 57 din Regulamentul general 1083/2006 - durabilitatea operațiunilor? Daca, DA, detaliați.		x	
Sunt utilajele si echipamentele achiziționate pe amplasamentul proiectului?			
Sunt echipamentele funcționale și utilizate în scopul proiectului?			
Este imobilul/infrastructura subiect al finanțării menținut în stare bună?	x		
Locuri de muncă nou create			
Este documentația proiectului păstrată corespunzător și a fost pusă la dispoziția reprezentantului OI/AM?	x		Documentatia proiectului este pastrata la sediul Primariei Bucov
Sunt valabile Garanțiile de Bună Execuție aferente sub-proiectelor?		x	Contract de lucrari nr. 7228/23.05.2013 incheiat intre Consiliul local Bucov si SC BIVASIM CONSTRUCT SRL Valabilitatea garantiei a expirat la 30.03.2018
Altele			

** se va menționa data de expirare a garanțiilor de bună execuție pentru fiecare subproiect în parte. În cazul în care Garanțiile nu sunt valabile la data verificării, se va notifica în scris Beneficiarul pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.

SECȚIUNEA 3

Evaluarea rezultatelor proiectului si a durabilității acestora:

Indicatori pentru proiect (conform Instrucțiunilor AMPOR nr.43 și 53 și a valorilor contractate)*	Realizat la finalul proiectului	Menținut la data efectuării vizitei	Comentarii
Indicator de rezultat imediat (direct)			
Unitati de invatamant extinse- infrastructura pentru educatie preuniversitara din care:	1	1	
- In mediul rural - Invatamant primar si gimnazial	1 1	1 1	
Indicator rezultate induse (indirect)	Realizat la finalul proiectului	Menținut la data efectuării vizitei	
Numar elevi inscriși in unitatea de invatamant (conform contractului de finantare - 554)	675	616	684 -primul an expost; 674 -anul 2 expost;
Numar elevi apartinand grupurilor de populatie dezavantajate inscriși in unitatea de invatamant (etnie rroma)-conform contractului de finantare - 111	111	118	Conform adresa Scolii Gimnaziale "Constantin Stere" nr. 34/21.01.2019, anexata prezentului raport

- a se corela cu Anexa 18
- (Observații cu privire la durabilitatea rezultatelor/impact)

MĂSURI ÎNTREPRINSE*

Sustenabilitate financiară

Dupa implementarea proiectului, Primaria Bucov acopera costurile de intretinere periodica ale Salii de sport prin alocare bugetara anuala.

Sursele de finantare s-au alocat conform Hotararilor de Consiliu Local nr.16/16.02.2018, nr. 26/19.03.2018, nr. 57/26.06.2018, precum si Dispozitiei nr. 583/19.12.2018 de aprobare/rectificare a Bugetului Consiliului Local, la capitolul „Cultura, recreere si religie”, subcapitolul “Servicii recreative si sportive” – linia “Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”.

Sustenabilitate tehnică

Beneficiarul asigura intretinerea imobilului cu angajati din aparatul propriu.

* Conform celor asumate în Anexa IV - *Cererea de finanțare* a Contractului de Finanțare și corelate cu Raportul de Durabilitate

Probleme care au afectat sustenabilitatea proiectului :

Nu este cazul

SECȚIUNEA 4

Elemente de verificat	Sursă	Da/Nu	Comentarii		
Teme orizontale					
Egalitatea de șanse	Comentarii: Prin implementarea proiectului au fost create facilități pentru accesul persoanelor cu dizabilități și a celor cu mobilitate redusă astfel încât să nu existe elemente care să împiedice în vreun fel deplasarea acestora. Mai mult, sunt prevăzute rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.				
Femei angajate în cadrul proiectului	Bărbați angajați în cadrul proiectului	Comentarii:			
2	1	Echipa de implementare proiect compusa din 2 persoane de gen feminin si o persoana de gen masculin.			
Alte realizări/observații cu privire la egalitatea de șanse si non-discriminarea					
B Elemente de protecția mediului					
Proiectul are impact negativ asupra mediului?	Dosarul proiectului	Nu	Conform notificare mediu		
Dosarul proiectului conține: - Evaluarea impactului asupra mediului - Autorizații de mediu	Dosarul proiectului	Da			
C. Ajutor de stat (dacă e cazul)					
Proiectul respectă legislația în domeniu?					
Da					

D. Publicitatea proiectului

A menținut beneficiarul măsurile de publicitate pentru acest proiect? (va rugăm specificați)

Placa permanentă cu datele proiectului este amplasată la locul de implementare, la intrarea în clădire.

E. Generare de venituri (dacă e cazul)

Nu este cazul.

ECHIPAMENTE	Da	Nr. Inventar	Comentarii
Proiectul a prevăzut achiziția de echipamente?			Nu este cazul

* în cazul în care bunurile sunt gajate după finalizarea implementării proiectului, DMP va notifica DGAPP și respectiv conducătorul AMPOR

LUCRĂRI	Da	Nu	Comentarii
Imobilul/infrastructura subiect al finanțării este menținut în stare bună?	X		Se va menționa nr și data garanției, termen, valoare
Sunt în perioada de garanție lucrările?		X	Contract de lucrări nr. 7228/23.05.2013 încheiat între Consiliul local Bucov și SC BIVASIM CONSTRUCT SRL
Care este termenul la care expiră perioada de garanție?			Valoare garanție: 113.272,40 lei Valabilitate garanție până la 30.03.2018
Au apărut defecțiuni în perioada de garanție?		x	*Conform declarației beneficiarului
Dacă da, au fost acestea remediate conform prevederilor contractuale?			
Clădirile reabilitate/ modernizate/ construite în cadrul proiectului cu finanțare POR fac obiectul unei ipoteci bancare?		x	*Conform declarației beneficiarului

* în cazul în care clădirile sunt ipotecate după finalizarea implementării proiectului, DMP va notifica DGAPP și respectiv conducătorul AMPOR


OBSERVAȚII:

- Obiectivul „Sala de sport” se afla in administrarea UAT Comuna Bucov, este intabulat cu drept de administrare si functioneaza pe baza Regulamentului de organizare si functionare aprobat prin Hotararea de Consiliu local nr. 110/17.10.2016.
- Constructorul a intervenit si a efectuat remedieri pe zonele de amplasare a tubulaturii de evacuare ape pluviale, acolo unde era exfoliat stratul exterior de acoperire al cladirii.
- A fost incheiat Procesul verbal de receptie finala nr. 8503/03.05.2018
- Sunt aplicate autocolante de identificare Regio pe echipamentele/dotarile achizitionate prin proiect.

Reprezentant (OI sau AM POR)



Badea Corina



Data: 20.02.2019

Reprezentant Beneficiar



Primar,

Ion SAVU

